

ДОДАТОК № 1

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
12	вул. Замостянська 30	25			25		
13	вул. Замостянська 39	60				60	
1	вул. Миколи Зерова 5	10			10		
2	вул. Миколи Зерова 9	15				15	
3	вул. Миколи Зерова 11	15				15	
4	вул. Миколи Зерова 15	10			10		
5	вул. П.Тичини 2	10				10	
6	вул. П.Тичини 3	10			10		
7	вул. П.Тичини 4а	40				40	
8	вул. П.Тичини 8	200			200		
9	вул. П.Тичини 11	80				80	
10	вул. П.Тичини 12а	20			20		
11	вул. Стрілецька 53	10			10		
12	вул. Юрія Клена 18	50				50	
ВСЬОГО		555	0		285	270	0

ДОДАТОК № 2

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.**Ремонт шиферної покрівлі**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. М.Зерова 5	0		6			
ВСЬОГО		0		6			

ДОДАТОК № 3

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.**Ремонт під'їзда**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Миколи Зерова 5	1			1		
2	вул. Миколи Зерова 9	1			1		
3	вул. П.Тичини 10	1			1		
4	вул. Юрія Клена 1	1			1		
ВСЬОГО		4	0		4	0	0

ДОДАТОК № 4

**Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на
2022р.****Відновлення остіклення сходових клітин**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Ю.Клена 1	5	5	5			
ВСЬОГО		5	5	5	5	5	5

ДОДАТОК № 5

**Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на
2022р.****Ремонт і заміна водозливних зв'язів,
жолобів, труб**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 39	10			10		
2	вул. Миколи Зерова 9	5				5	
3	вул. Миколи Зерова 15	15			15		
4	вул. Миколи Зерова 19	10				10	
ВСЬОГО		40	0		25	15	0

ДОДАТОК № 6

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт сходів та виходів в під'їзди

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0	0	0

ДОДАТОК № 7

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт козирків входів в під'їзди

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0	0	0

ДОДАТОК № 8

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.**Ремонт козирків входів в підвал**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0	0	0

ДОДАТОК № 10

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2" на 2022р.**Каналізація – ремонт та заміна ділянок
Трубопроводу мереж**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 39	20			20		
2	вул. М.Шимка 34	50		10	25	25	
3	вул. П.Тичини 8	40			30	10	
4	вул. П.Тичини 11	20			20		
5	вул. Юрія Клена 1	3			3		
6	вул. Юрія Клена 18	2			2		
ВСЬОГО		135	0	10	100	35	0

ДОДАТОК № 11

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.**Заміна запірної арматури на кулькові крани мереж**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Максима Шимка 34	20			10	10	
2	вул. Миколи Зерова 5	5			5		
3	вул. П.Тичини 3	1				1	
4	вул. П.Тичини 10	1				1	
5	вул. П.Тичини 11	1				1	
6	вул. П.Тичини 12	0		4			
ВСЬОГО		28	0	4	15	13	0

ДОДАТОК № 12

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2" на 2022р.**Теплопостачання – ремонт та заміна ділянок**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 39	5			5		
2	вул. П.Тичини 3	1				1	
3	вул. П.Тичини 6а	1				1	
4	вул. П.Тичини 10	1				1	
5	вул. П.Тичини 11	1				1	
6	вул. П.Тичини 12	8			8		
ВСЬОГО		17	0		13	4	0

ДОДАТОК № 13

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.**Гаряче водопостачання – ремонт та заміна труб мереж**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. М.Шимка 34	0		5			
2	вул. Замостянська 39	5			5		
ВСЬОГО		5	0	5	5	0	0

ДОДАТОК № 14

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2" на 2022р.

Холодне водопостачання – ремонт та заміна

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 30	1				1	
2	вул. Миколи Зерова 5	15				15	
3	вул. Миколи Зерова 9	1				1	
4	вул. Миколи Зерова 11	2			2		
5	вул. Миколи Зерова 15	2			2		
6	вул. Миколи Зерова 17	1	1				
7	вул. Миколи Зерова 18	1			1		
8	вул. Миколи Зерова 19	1				1	
9	вул. П.Тичини 3	2				2	
10	вул. П.Тичини 4	1			1		
11	вул. П.Тичини 4а	1				1	
12	вул. П.Тичини 6	1	1				
13	вул. П.Тичини 10	1			1		
14	вул. П.Тичини 11	1	1				
15	вул. П.Тичини 12	1				1	
16	вул. П.Тичини 12а	1			1		
17	вул. Стрілецька 53	1			1		
18	вул. Стрілецька 64	1				1	
19	вул. Юрія Клена 18	1	1				
20	вул. Юрія Клена 1	0		5			
ВСЬОГО		36	4	5	9	23	0

ДОДАТОК № 15

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2" на 2022р.

Ремонт електрообладнання електрощитових мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО							