

ДОДАТОК № 1

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II	III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 30	25			25			
2	вул. Замостянська 39	60				120	60	
3	вул. Миколи Зерова 5	10			10			
4	вул. Миколи Зерова 9	15					15	
5	вул. Миколи Зерова 11	15					15	
6	вул. Миколи Зерова 15	10			10			
7	вул. П.Тичини 2	10					10	
8	вул. П.Тичини 3	10			10			
9	вул. П.Тичини 4а	40					40	
10	вул. П.Тичини 8	200			200	50		
11	вул. П.Тичини 11	80					80	
12	вул. П.Тичини 12а	20			20			
13	вул. Стрілецька 53	10			10			
14	вул. Юрія Клена 18	50					50	
ВСЬОГО		555	0		285	170	270	0

ДОДАТОК № 2

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт шиферної покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. М.Зерова 5	0		6				
2	вул. П. Тичини 15	0				44		
	вул. П.Тичини 12А	0				20		
3	вул. М.Шимка 34	0				14		
ВСЬОГО		0		6		78		

ДОДАТОК № 3

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт під'їзда

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Миколи Зерова 5	1			1			
2	вул. Миколи Зерова 9	1			1			
3	вул. П.Тичини 10	1			1			
4	вул. Юрія Клена 1	1			1			
ВСЬОГО		4	0	0	4	0	0	0

ДОДАТОК № 4

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.**Відновлення остіклення сходових клітин**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Ю.Клена 1	5	5	5				
ВСЬОГО		5	5	5	5	0	5	5

ДОДАТОК № 5

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт і заміна водозливних зв'язів,
жолобів,труб

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 39	10			10	10		
2	вул. Миколи Зерова 9	5					5	
3	вул. Миколи Зерова 15	15			15			
4	вул. Миколи Зерова 19	10					10	
ВСЬОГО		40	0		25	10	15	0

ДОДАТОК № 6

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.**Ремонт сходів та виходів в під'їзди**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0		0	0

ДОДАТОК № 7

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.**Ремонт козирків входів в під'їзди**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0		0	0

ДОДАТОК № 8

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт козирків входів в підвал

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0		0	0

ДОДАТОК № 10

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2" на 2022р.

Каналізація – ремонт та заміна ділянок
Трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 39	20			20			
2	вул. М.Шимка 34	50		10	25	55	25	
3	вул. П.Тичини 8	40			30		10	
4	вул. П.Тичини 13	0				5		
5	вул. П.Тичини 11	20			20			
6	вул. Юрія Клена 1	3			3	10		
7	вул. Юрія Клена 18	2			2			
ВСЬОГО		135	0	10	100	70	35	0

ДОДАТОК № 11

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Заміна запірної арматури на кулькові
крани мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Максима Шимка 34	20			10	5	10	
2	вул. Миколи Зерова 5	5			5			
3	вул. П.Тичини 3	1					1	
4	вул. П.Тичини 10	1					1	
5	вул. П.Тичини 11	1					1	
6	вул. П.Тичини 12	0		4				
7	вул. Стрілецька 53					3		
ВСЬОГО		28	0	4	15	8	13	0

ДОДАТОК № 12

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Теплопостачання – ремонт та заміна ділянок

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 39	5			5			
2	вул. М.Шимка 34					20		
3	вул. П.Тичини 3	1					1	
4	вул. П.Тичини 6а	1					1	
5	вул. П.Тичини 10	1					1	
6	вул. П.Тичини 11	1					1	
7	вул. П.Тичини 12	8			8			
ВСЬОГО		17	0	0	13	20	4	0

ДОДАТОК № 13

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Гаряче водопостачання – ремонт та заміна труб мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. М.Шимка 34	0		5				
2	вул. Замостянська 39	5			5			
ВСЬОГО		5	0	5	5	0	0	0

ДОДАТОК № 14

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Холодне водопостачання – ремонт та заміна

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 30	1					1	
2	вул. Миколи Зерова 5	15					15	
3	вул. Миколи Зерова 9	1					1	
4	вул. Миколи Зерова 11	2			2			
5	вул. Миколи Зерова 15	2			2			
6	вул. Миколи Зерова 17	1	1					
7	вул. Миколи Зерова 18	1			1			
8	вул. Миколи Зерова 19	1					1	
9	вул. П.Тичини 3	2					2	
10	вул. П.Тичини 4	1			1			
11	вул. П.Тичини 4а	1					1	
12	вул. П.Тичини 6	1	1					
13	вул. П.Тичини 10	1			1			
14	вул. П.Тичини 11	1	1			12		
15	вул. П.Тичини 12	1					1	
16	вул. П.Тичини 12а	1			1			
17	вул. Стрілецька 53	1			1			
18	вул. Стрілецька 64	1					1	
19	вул. Юрія Клена 18	1	1					
20	вул. Юрія Клена 1	0		5				
ВСЬОГО		36	4	5	9	12	23	0

ДОДАТОК № 15

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт електрообладнання електрощитових мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО								