

## ДОДАТОК № 1

## Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

## Ремонт покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 30	25			25				
2	вул. Замостянська 39	60				120	60	180	
3	вул. Миколи Зерова 5	10			10				
4	вул. Миколи Зерова 9	15					15		
5	вул. Миколи Зерова 11	15					15		
6	вул. Миколи Зерова 15	10			10				
7	вул. П.Тичини 2	10					10		
8	вул. П.Тичини 3	10			10				
9	вул. П.Тичини 4а	40					40		
10	вул. П.Тичини 8	100			200	50		30	
11	вул. П.Тичини 12а	20			20				
12	вул. Стрілецька 53	10			10				
13	вул. Юрія Клена 18	50					50		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>170</b>	<b>190</b>	<b>210</b>	<b>0</b>

## ДОДАТОК № 2

## Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

## Ремонт шиферної покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. М.Зерова 5	0		6					
2	вул. П. Тичини 6	0						15	
3	вул. П. Тичини 15	0				44		44	
4	вул. П.Тичини 12А	0				20		16	
5	вул. М.Шимка 34	0				14			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	

## ДОДАТОК № 3

## Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

## Ремонт під'їзда

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. П.Тичини 10	1			1				
<b>ВСЬОГО</b>		1	0	0	1	0	0		0

## ДОДАТОК № 4

## Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

## Відновлення остіклення сходових клітин

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. Ю.Клена 1	5	5	5					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## ДОДАТОК № 5

## Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт і заміна водозливних звісів,  
жолобів,труб

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III	IV квартал
1	вул. Замостянська 39	10			10	10			
2	вул. Миколи Зерова 9	5					5		
3	вул. Миколи Зерова 15	10			10			10	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

## ДОДАТОК № 6

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2" на 2022р.

## Ремонт сходів та виходів в під'їзди

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0		0		0

## ДОДАТОК № 7

## Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

## Ремонт козирків входів в під'їзди

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0		0		0

## ДОДАТОК № 8

## Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

## Ремонт козирків входів в підвал

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0		0		0

## ДОДАТОК № 10

## Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Каналізація – ремонт та заміна ділянок  
Трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 39	20			20				
2	вул. М.Шимка 34	50		10	25	55	25	8	
3	вул. П.Тичини 13	0				5		2	
4	вул. П.Тичини 11	10			20				
5	вул. Юрія Клена 1	3			3	10		5	
6	вул. Юрія Клена 18	2			2				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>85</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Заміна запірної арматури на кулькові  
крани мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III	IV квартал
1	вул. Замостянська 30	0						1	
2	вул. Максима Шимка 34	20			10	5	10		
3	вул. Миколи Зерова 5	5			5				
4	вул. П.Тичини 3	1					1		
5	вул. П.Тичини 9	0						2	
6	вул. П.Тичини 10	1					1		
7	вул. П.Тичини 11	1					1		
8	вул. П.Тичини 12	0		4					
9	вул. П.Тичини 13	0						2	
10	вул. Ю.Клена 1	0						3	
11	вул. Стрілецька 53	0				3		1	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>28</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

## Теплопостачання – ремонт та заміна ділянок

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III	IV квартал
1	вул. Замостянська 39	5			5				
2	вул. М.Шимка 34	0				20			
3	вул. П.Тичини 3	1					1		
4	вул. П.Тичини 6а	1					1		
5	вул. П.Тичини 10	1					1		
6	вул. П.Тичини 11	1					1		
7	вул. П.Тичини 12	8			8				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ДОДАТОК № 13

## Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

## Гаряче водопостачання – ремонт та заміна труб мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. М.Шимка 34	0		5					
2	вул. Замостянська 39	5			5				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

## Холодне водопостачання – ремонт та заміна

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 30	1					1		
2	вул. Миколи Зерова 5	15					15		
3	вул. Миколи Зерова 9	1					1		
4	вул. Миколи Зерова 11	2			2				
5	вул. Миколи Зерова 15	2			2				
6	вул. Миколи Зерова 17	1	1						
7	вул. Миколи Зерова 18	1			1				
8	вул. Миколи Зерова 19	1					1		
9	вул. П.Тичини 3	2					2		
10	вул. П.Тичини 4	1			1				
11	вул. П.Тичини 4а	1					1		
12	вул. П.Тичини 6	1	1						
13	вул. П.Тичини 10	1			1				
14	вул. П.Тичини 11	1	1			12		12	
15	вул. П.Тичини 12	1					1		
16	вул. П.Тичини 12а	1			1				
17	вул. П.Тичини 13	0							3
18	вул. Стрілецька 53	1			1				
19	вул. Стрілецька 64	1					1		
20	вул. Юрія Клена 18	1	1						
21	вул. Юрія Клена 1	0			5				10
<b>ВСЬОГО</b>		<b>36</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

