

## ДОДАТОК № 1

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Ремонт покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 16	80			80	30		
2	вул. Баженова 22	20					20	
3	вул. Баженова 36 гурт.	100			100			
4	вул. Ватутіна 24	60			60			
5	вул. Ватутіна 35	200					200	
6	вул. Ватутіна 39	30			30			
7	вул. Ватутіна 46	0						
8	пров. Ватутіна 2	20			20			
9	вул. Волошкова (А.Іванова) 12а	20			20			
10	вул. Гладкова 5	200					200	
11	вул. Москаленка 39	0				40		
12	вул. М.Шимка (К. Маркса) 22	0						
13	вул. М.Шимка (К. Маркса) 32	0				20		
14	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	200			200			
15	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	20					20	
16	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 4	280			280			
17	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	120					120	
18	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 8	20			20			
19	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 10	0						
20	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	200			200			
21	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	20				70	20	
22	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 16А	20				20	20	
23	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 18	20			20			
24	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	70					70	
25	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 23	500			500	320		
26	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	20					20	
27	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48	0			0			
28	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48А	150					150	
29	вул. Чехова 10 (гурт.) (1-2-й під'їзд)	20			20			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>2390</b>	<b>0</b>		<b>1550</b>	<b>500</b>	<b>840</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Ремонт шиферної покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 16	10					10	
2	вул. Баженова 18	0				12		
3	вул. Ватутіна 22	10			10	24		
4	вул. Ватутіна 34	0				24		
5	вул. Гладкова 7	10			10			
6	вул. Гладкова 10	0		16		16		
7	вул. С.Ценского 4	0		13				
8	I пров. Індустріальний 8 гурт.	15					15	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>45</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>20</b>		<b>25</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Ремонт під'їздів

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 17	0		1		1		
2	вул. Ватутіна 26	1		1			1	
3	вул. Ватутіна 34	1					1	
4	вул. Ватутіна 35	1			1	1		
5	вул. Ватутіна 39	1	1					
6	вул. Немирівське шосе 86	1			1			
7	вул. Чумацька 250А	0				1		
8	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	1					1	
9	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	1	1					
10	вул. Учительська 12	1			1			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Відновлення остіклення сходових клітин

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. О.Антонова 48	0		2				
2	вул. М.Шимка 24	0		5				
3	вул. Ватутіна 58	0		2				
4	вул. Ватутіна 32	0		2				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Ремонт і заміна водозливних зв'язів жолобів, труб

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 21	4			2		2	
2	вул. Ватугіна 26	2					2	
3	вул. Гладкова 5	2			2			
4	вул. Гладкова 10	2	2					
5	вул. Лебединського 1 гурт.	3					3	
6	вул. Лебединського 3	2			2			
7	вул. Лебединського 5	2					2	
8	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	2			2			
9	вул. М.Шимка 28					15		
10	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	2						2
11	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	3			2		1	
12	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	2	2					
13	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А					12		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>26</b>	<b>4</b>		<b>10</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Ремонт сходів та виходів в під'їздів

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Ватутіна					1		
2	вул. Лебединського 5	1			1			
3	вул.Гладкова 12	0				1		
4	вул. М.Шимка (К. Маркса) 14А	1			1			
5	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	1					1	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3</b>	<b>0</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Ремонт козирків входів в під'їзд

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0		0	0

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Ремонт козирків входів в підвали

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО								

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Каналізація ремонт та заміна ділянок трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 18	0		4				
2	вул. Баженова 19	4			4			
3	вул. Баженова 24	0		12				
4	вул. Ватутіна 24	10	10					
5	вул. Ватутіна 26	4					4	
6	вул. Ватутіна 32	0				3		
7	вул. Ватутіна 35	18			18	5		
8	вул. Ватутіна 39	4	4					
9	вул. Ватутіна 41	4					4	
10	вул. Ватутіна 46	0				5		
11	пров. Ватутіна 2	7					7	
12	вул. Волошкова (А.Іванова) 6	0				9		
13	вул. Волошкова (А.Іванова) 9	4			4			
14	вул. Гладкова 5	20			20			
15	пров. Гладкова 5	7					7	
16	вул. Лебединського 1 гурт.	6					6	
17	вул. Лебединського 3	7	7					
18	вул. М.Шимка (К. Маркса) 30	5						5
19	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	10					10	
20	вул. Немирівське шосе 86	5			5			
21	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	5						5
22	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	6					6	
23	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 8	0		4				
24	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	10			10			
25	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	7	7					
26	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 18	0				5		
27	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	9		5				9
28	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 54А	5				28	5	
29	вул. Учитесьька 12	0		2		2		
30	вул. 1-й проїзд Чехова 30	20			20			
31	вул. Чумацька (Блюхера) 217а					15		
32	вул. Ватутіна 58	0				3		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>177</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>81</b>	<b>75</b>	<b>49</b>	<b>19</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Заміна запірної арматури на кулькові крани мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 16	2			2			
2	вул. Баженова 26	0		4				
3	вул. Ватутіна 24	2	2			2		
4	вул. Ватутіна 32	0				12		
5	вул. Ватутіна 46	0		1				
6	вул. Ватутіна 58	0		5				
7	пров. Ватутіна 2	1					1	
8	вул. Волошкова (А.Іванова) 9	1	1					
9	вул. Гладкова 3	4			2		2	
10	вул. Гладкова 5	2			1			1
11	вул. С.Тимошенка 5А					1		
12	вул. Лебединського 1 гурт.	1					1	
13	вул. Лебединського 3	2			1	2	1	
14	вул. Лебединського 5	1			1			
15	вул. Москаленко 40	1					1	
16	вул. Москаленко 54	1			1			
17	вул. М. Шимка 4	0		3				
18	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	8			4		4	
19	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	7			2		5	
20	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	1		1	1			
21	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	0		3		7		
22	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 23	2			1			1
23	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	3		2	1	6	2	
24	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48	0		15				
25	вул.Немирівське шосе 84	0		4				
26	вул.Немирівське шосе 86	0		2				
27	вул. Чумацька 250А	0		2				
28	вул. Чехова 10 (гурт.) (1-2-й підїзд)	3	1		1	2	1	
29	вул. 1-й проїзд Чехова 30	3			1	6	2	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>45</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>2</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Теплопостачання ремонт та заміна ділянок трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 19	3					3	
2	вул. Баженова 26	0		8				
3	вул. Ватутіна 22	2			2			
4	вул. Ватутіна 24	2					2	
5	вул. Ватутіна 34	5			5			
6	вул. Ватутіна 39	3			2		1	
7	вул. Ватутіна 41	7			3		4	
8	пров. Ватутіна 2	8	2		4		2	
9	вул. Волошкова (А.Іванова) 12а	2			2			
10	вул. Гладкова 3	4			2		2	
11	вул. Гладкова 5	4			4			
12	вул. Лебединського 1 гурт.	5					5	
13	вул. Лебединського 3	5			5			
14	вул. Лебединського 5	2					2	
15	вул. Москаленко 40	2			1		1	
16	вул. М.Шимка (К. Маркса) 14А	1					1	
17	вул. М.Шимка (К. Маркса) 28	3			3			
18	вул. М.Шимка (К. Маркса) 30	3					3	
19	вул. Немирівське шосе 84	2			1		1	
20	вул. Немирівське шосе 86	2			2			
21	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	2			1		1	
22	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 4	4			2		2	
23	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	5	1		2		2	
24	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 8	0				4		
25	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	10			5		5	
26	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 23	3			3			
27	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	0		8				
28	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48	0		12				
29	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48А	8					8	
30	вул. 1-й проїзд Чехова 30	8			8			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>105</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>57</b>	<b>4</b>	<b>45</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Гаряче водопостачання ремонт та заміна трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 16	8			8			
2	вул. Баженова 18	2					2	
3	вул. Баженова 20					2		
4	вул. Ватутіна 32					24		
5	вул. Ватутіна 35	8			4	14	4	
6	вул. Ватутіна 46					12		
7	вул. Ватутіна 58	0		20				
8	пров. Ватутіна 2	15			15			
9	вул. Волошкова (А.Іванова) 12а	3			3			
10	вул. Волошкова (А.Іванова) 14а	7					7	
11	вул. М.Шимка (К. Маркса) 14	5			3		2	
12	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	22		8	12		10	
13	вул. Немирівське шосе 84	3			3			
14	вул. Немирівське шосе 86	6			3		3	
15	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	27			27			
16	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	12					12	
17	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	0		18				
18	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 16А					12		
19	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	8			4		4	
20	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	25			15		10	
21	вул. 1-й проїзд Чехова 30	25			10		15	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>176</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>107</b>	<b>64</b>	<b>69</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Холодне водопостачання ремонт та заміна трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 16	5			5			
2	вул. Баженова 19	4			4			
3	вул. Баженова 21	2			1		1	
4	вул. Ватутіна 22	2			2			
5	вул. Ватутіна 24	15			5		10	
6	вул. Ватутіна 26	4	2				2	
7	вул. Ватутіна 32					28		
8	вул. Ватутіна 34	2			2			
9	вул. Ватутіна 35	22			12	4	5	5
10	вул. Ватутіна 36	15	5		5		5	
11	вул. Ватутіна 38					15		
12	вул. Ватутіна 39	4			2		2	
13	вул. Ватутіна 41	4			2		2	
14	вул. Ватутіна 44	3	1		1		1	
15	вул. Ватутіна 46	0		4		20		
16	вул. Ватутіна 58	0		4				
17	вул. Ватутіна 9а гурт.	17	5		10		2	
18	пров. Ватутіна 2	0				6		
19	вул. Волошкова (А.Іванова) 8	17			7		5	5
20	вул. Волошкова (А.Іванова) 9	4	2				2	
21	вул. Волошкова (А.Іванова) 12а	2			1			1
22	вул. Гладкова 3	14	3		10			1
23	вул. Гладкова 5	4	2				2	
24	вул. Гладкова 10	2					2	
25	вул. Лебединського 1 гурт.	6			3			3
26	вул. М.Шимка 4	0		36				
27	вул. М.Шимка (К. Маркса) 20	2			1			1
28	вул. М.Шимка (К. Маркса) 28	3	1		2			
29	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	17	10				7	
30	вул. Немирівське шосе 84	2			1			1
31	вул. Немирівське шосе 86	5	3				2	
32	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	2	1				1	
33	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 4	13			10			3
34	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	20			10		10	
35	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	10	5				5	
36	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 16А	10			5			5
37	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 18 А					3		
38	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	6	3		3			
39	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 23	2			2			
40	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	6	2		2		2	
41	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48А	4			2		2	
42	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 54А	3	1		1	30	1	
43	вул. Чехова 10 (гурт.) (1-2-й під'їзд)	12	5		2	12	5	
44	вул. 1-й проїзд Чехова 30	2			1		1	
45	вул. Чумацька (Блюхера) 217а	2	1		1	15		
46	вул. Учительська 12	3	1		1		1	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>272</b>	<b>53</b>	<b>44</b>	<b>116</b>	<b>133</b>	<b>78</b>	<b>25</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Ремонт електрообладнання електрощитових

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Гладкова 12	1	1					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Встановлення металопластикових вікон

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. М.Шимка 8	0		6				
2	вул. М.Шимка 16	0		6				
3	вул. М.Шимка 20	0		4				
4	вул. Чумацька 250А	0		4				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Встановлення акустичних вимикачів

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Учительська 12	0		20				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Встановлення поштових криньок

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Чехова 30	0		108				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>