

## ДОДАТОК № 1

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Ремонт покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 16	80			80		
2	вул. Баженова 22	20				20	
3	вул. Баженова 36 гурт.	100			100		
4	вул. Ватутіна 24	60			60		
5	вул. Ватутіна 35	200				200	
6	вул. Ватутіна 39	30			30		
7	вул. Ватутіна 46	0					
8	пров. Ватутіна 2	20			20		
9	вул. Волошкова (А.Іванова) 12а	20			20		
10	вул. Гладкова 5	200				200	
11	вул. М.Шимка (К. Маркса) 22	0					
12	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	200			200		
13	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	20				20	
14	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 4	280			280		
15	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	120				120	
16	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 8	20			20		
17	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 10	0					
18	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	200			200		
19	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	20				20	
20	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 16А	20				20	
21	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 18	20			20		
22	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	70				70	
23	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 23	500			500		
24	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	20				20	
25	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48	0			0		
26	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48А	150				150	
27	вул. Чехова 10 (гурт.) (1-2-й під'їзд)	20			20		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>2390</b>	<b>0</b>		<b>1550</b>	<b>840</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Ремонт шиферної покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 16	10				10	
2	вул. Ватутіна 22	10			10		
3	вул. Гладкова 7	10			10		
4	вул. Гладкова 10	0		16			
5	вул. С.Ценского 4	0		13			
6	I пров. Індустріальний 8 гурт.	15				15	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>45</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Ремонт під'їздів

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 17	0		1			
2	вул. Ватутіна 26	1		1		1	
3	вул. Ватутіна 34	1				1	
4	вул. Ватутіна 35	1			1		
5	вул. Ватутіна 39	1	1				
6	вул. Немирівське шосе 86	1			1		
7	вул. О. Антонова (пр. К. Маркса) 7	1				1	
8	вул. О. Антонова (пр. К. Маркса) 11	1	1				
9	вул. Учительська 12	1			1		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Відновлення остіклення сходових клітин

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. О. Антонова 48	0		2			
2	вул. М. Шимка 24	0		5			
3	вул. Ватутіна 58	0		2			
4	вул. Ватутіна 32	0		2			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Ремонт і заміна водозливних звісів жолобів, труб

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 21	4			2	2	
2	вул. Ватутіна 26	2				2	
3	вул. Гладкова 5	2			2		
4	вул. Гладкова 10	2	2				
5	вул. Лебединського 1 гурт.	3				3	
6	вул. Лебединського 3	2			2		
7	вул. Лебединського 5	2				2	
8	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	2			2		
9	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	2					2
10	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	3			2	1	
11	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	2	2				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>26</b>	<b>4</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Ремонт сходів та виходів в під'їздів

№ п/п	Адреса	2020	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Лебединського 5	1			1		
2	вул. М.Шимка (К. Маркса) 14А	1			1		
3	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	1				1	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>3</b>	<b>0</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Ремонт козирків входів в під'їзд

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0	0	0

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Ремонт козирків входів в підвали

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО							

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Каналізація ремонт та заміна ділянок трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 18	0		4			
2	вул. Баженова 19	4			4		
3	вул. Баженова 24	0		12			
4	вул. Ватугіна 24	10	10				
5	вул. Ватугіна 26	4				4	
6	вул. Ватугіна 35	18			18		
7	вул. Ватугіна 39	4	4				
8	вул. Ватугіна 41	4				4	
9	пров. Ватугіна 2	7				7	
10	вул. Волошкова (А.Іванова) 9	4			4		
11	вул. Гладкова 5	20			20		
12	пров. Гладкова 5	7				7	
13	вул. Лебединського 1 гурт.	6				6	
14	вул. Лебединського 3	7	7				
15	вул. М.Шимка (К. Маркса) 30	5					5
16	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	10				10	
17	вул. Немирівське шосе 86	5			5		
18	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	5					5
19	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	6				6	
20	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 8	0		4			
21	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	10			10		
22	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	7	7				
23	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	9		5			9
24	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 54А	5				5	
25	вул. Учитеська 12	0		2			
26	вул. 1-й проїзд Чехова 30	20			20		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>177</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>81</b>	<b>49</b>	<b>19</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Заміна запірної арматури на кулькові крани мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 16	2			2		
2	вул. Баженова 26	0		4			
3	вул. Ватутіна 24	2	2				
4	вул. Ватутіна 46	0		1			
5	вул. Ватутіна 58	0		5			
6	пров. Ватутіна 2	1				1	
7	вул. Волошкова (А.Іванова) 9	1	1				
8	вул. Гладкова 3	4			2	2	
9	вул. Гладкова 5	2			1		1
10	вул. Лебединського 1 гурт.	1				1	
11	вул. Лебединського 3	2			1	1	
12	вул. Лебединського 5	1			1		
13	вул. Москаленко 40	1				1	
14	вул. Москаленко 54	1			1		
15	вул. М. Шимка 4	0		3			
16	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	8			4	4	
17	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	7			2	5	
18	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	1		1	1		
19	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	0		3			
20	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 23	2			1		1
21	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	3		2	1	2	
22	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48	0		15			
23	вул.Немирівське шосе 84	0		4			
24	вул.Немирівське шосе 86	0		2			
25	вул. Чумацька 250А	0		2			
26	вул. Чехова 10 (гурт.) (1-2-й підїзд)	3	1		1	1	
27	вул. 1-й проїзд Чехова 30	3			1	2	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>45</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>2</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Теплопостачання ремонт та заміна ділянок трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 19	3				3	
2	вул. Баженова 26	0		8			
3	вул. Ватутіна 22	2			2		
4	вул. Ватутіна 24	2				2	
5	вул. Ватутіна 34	5			5		
6	вул. Ватутіна 39	3			2	1	
7	вул. Ватутіна 41	7			3	4	
8	пров. Ватутіна 2	8	2		4	2	
9	вул. Волошкова (А.Іванова) 12а	2			2		
10	вул. Гладкова 3	4			2	2	
11	вул. Гладкова 5	4			4		
12	вул. Лебединського 1 гурт.	5				5	
13	вул. Лебединського 3	5			5		
14	вул. Лебединського 5	2				2	
15	вул. Москаленко 40	2			1	1	
16	вул. М.Шимка (К. Маркса) 14А	1				1	
17	вул. М.Шимка (К. Маркса) 28	3			3		
18	вул. М.Шимка (К. Маркса) 30	3				3	
19	вул. Немирівське шосе 84	2			1	1	
20	вул. Немирівське шосе 86	2			2		
21	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	2			1	1	
22	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 4	4			2	2	
23	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	5	1		2	2	
24	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	10			5	5	
25	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 23	3			3		
26	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	0		8			
27	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48	0		12			
28	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48А	8				8	
29	вул. 1-й проїзд Чехова 30	8			8		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>105</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>57</b>	<b>45</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Гаряче водопостачання ремонт та заміна трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 16	8			8		
2	вул. Баженова 18	2				2	
3	вул. Вагутіна 35	8			4	4	
4	вул. Вагутіна 58	0		20			
5	пров. Ватутіна 2	15			15		
6	вул. Волошкова (А.Іванова) 12а	3			3		
7	вул. Волошкова (А.Іванова) 14а	7				7	
8	вул. М.Шимка (К. Маркса) 14	5			3	2	
9	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	22		8	12	10	
10	вул. Немирівське шосе 84	3			3		
11	вул. Немирівське шосе 86	6			3	3	
12	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	27			27		
13	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	12				12	
14	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	0		18			
15	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	8			4	4	
16	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	25			15	10	
18	вул. 1-й проїзд Чехова 30	25			10	15	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>176</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>107</b>	<b>69</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Холодне водопостачання ремонт та заміна трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 16	5			5		
2	вул. Баженова 19	4			4		
3	вул. Баженова 21	2			1	1	
4	вул. Вагутіна 22	2			2		
5	вул. Вагутіна 24	15			5	10	
6	вул. Вагутіна 26	4	2			2	
7	вул. Вагутіна 34	2			2		
8	вул. Вагутіна 35	22			12	5	5
9	вул. Вагутіна 36	15	5		5	5	
10	вул. Вагутіна 39	4			2	2	
11	вул. Вагутіна 41	4			2	2	
12	вул. Вагутіна 44	3	1		1	1	
13	вул. Вагутіна 46	0		4			
14	вул. Вагутіна 58	0		4			
15	вул. Вагутіна 9а гурт.	17	5		10	2	
16	вул. Волошкова (А.Іванова) 8	17			7	5	5
17	вул. Волошкова (А.Іванова) 9	4	2			2	
18	вул. Волошкова (А.Іванова) 12а	2			1		1
19	вул. Гладкова 3	14	3		10		1
20	вул. Гладкова 5	4	2			2	
21	вул. Гладкова 10	2				2	
22	вул. Лебединського 1 гурт.	6			3		3
23	вул. М.Шимка 4	0		36			
24	вул. М.Шимка (К. Маркса) 20	2			1		1
25	вул. М.Шимка (К. Маркса) 28	3	1		2		
26	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	17	10			7	
27	вул. Немирівське шосе 84	2			1		1
28	вул. Немирівське шосе 86	5	3			2	
29	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	2	1			1	
30	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 4	13			10		3
31	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	20			10	10	
32	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	10	5			5	
33	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 16А	10			5		5
34	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	6	3		3		
35	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 23	2			2		
36	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	6	2		2	2	
37	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48А	4			2	2	
38	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 54А	3	1		1	1	
39	вул. Чехова 10 (гурт.) (1-2-й під'зд)	12	5		2	5	
40	вул. 1-й проїзд Чехова 30	2			1	1	
41	вул. Чумацька (Блюхера) 217а	2	1		1		
42	вул. Учительська 12	3	1		1	1	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>272</b>	<b>53</b>	<b>44</b>	<b>116</b>	<b>78</b>	<b>25</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Ремонт електрообладнання електрощитових

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Гладкова 12	1	1				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Встановлення металопластикових вікон

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. М.Шимка 8	0		6			
2	вул. М.Шимка 16	0		6			
3	вул. М.Шимка 20	0		4			
4	вул. Чумацька 250А	0		4			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Встановлення акустичних вимикачів

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Учительська 12	0		20			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

## Встановлення поштових криньок

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Чехова 30	0		108			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>