

**Виконання плану поточного ремонту конструктивних елементів житлового фонду
МКП "УК "Київська"" за 9 місяців 2022 р.**

№ п/п	Назва робіт	Од. виміру	План на рік	Виконання 1,2,3 кв.
1	Ремонт м'якої покрівлі (згідно додатку № 1)	м ²	1020	1440
2	Ремонт шиферної покрівлі (згідно додатку № 2)	м ²	20	20
3	Ремонт під'їздів (згідно додатку № 3)	шт	12	12
4	Відновлення скління місць загального користування (згідно додатку № 4)	м ²	0	0
5	Ремонт або заміна ділянок водозливних зв'язів, жолобів, труб, колін (згідно додатку № 5)	м/п	72	91
6	Ремонт сходів входу у під'їзди (згідно додатку № 6)	м ²	64	112
7	Ремонт або заміна козирків входу у під'їзди (згідно додатку № 7)	шт	10	16
8	Ремонт або заміна козирків входу у підвальні приміщення (згідно додатку № 8)	шт	2	4
9	Заміна вертикальних внутрішньо-будинкових інженерних мереж (згідно додатку № 9):	м/п	914	1131
	трубопроводу гарячого водопостачання	м/п	116	174
	трубопроводу холодного водопостачання	м/п	272	303
	трубопроводу каналізації	м/п	322	359
	трубопроводу опалення	м/п	204	295
10	Ремонт електрообладнання електрощитових (згідно додатку № 10)	шт.	20	19
11	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу каналізаційних мереж (згідно додатку № 11)	м/пог	830	852
12	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу опалення (згідно додатку № 12)	м/п	1002	1306
13	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу гарячого водопостачання (згідно додатку № 13)	м/п	265	359
14	Заміна запірної арматури на кульові крани (згідно додатку № 14)	шт	626	629
15	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу холодного водопостачання (згідно додатку № 15)	м/пог	835	896
16	Встановлення світильників з акустичними вимикачами або LED лампами (згідно додатку № 16)	шт	0	105
17	Встановлення або заміна вікон на металопластикові (згідно додатку № 17)	шт	0	19

Виконання плану поточного ремонту м'якої покрівлі

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 кв.	2 кв.	3 кв.
1	Київська	45	м2		40	
2	Київська	110	м2		140	
3	Станіславського	5	м2		80	
4	Станіславського	20	м2		30	
5	Станіславського	30	м2		40	
6	Станіславського	38	м2		100	
7	пров.1-й Кар'єрний	3	м2		50	
8	Н. Левицького	8	м2		150	150
9	Репіна	18	м2		60	
10	Гонти	21	м2		40	
11	С.Зулінського	23	м2		150	150
12	Станіславського	11	м2			100
13	Грибодова	4	м2			160
	Всього		м2	0	880	560

Додаток № 2

Виконання плану поточного ремонту шиферної покрівлі

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Київська	66	м2		10	
2	Київська	64	м2			10
	Всього		м2	0	10	10

Виконання плану поточного ремонту під'їздів

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Жуковського	10	шт	1		
2	Київська	168	шт	1	1	1
3	Гагаріна	5	шт	1	1	2
4	Київська	58	шт		1	
5	Станіславського	32	шт		1	
6	О.Кошиці	3	шт		1	
7	С.Зулінського	12	шт		1	
	Всього		шт	3	6	3

**Виконання плану поточного ремонту по відновленню скління місць
загального користування**

№п/п	Адреса	Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал

Додаток №5

**Виконання плану поточного ремонту або заміні ділянок
водозливних зв'язів, жолобів, труб, колін**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Київська	140	м.п	15	15	30
2	А.Янгеля	54а	м.п	12		
3	Гонти	21	м.п		12	
4	Київська	51	м.п.		10	
5	Станіславського	32	м.п.		12	
	Всього			27	34	30

Додаток №6

Виконання плану поточного ремонту сходів входу у під'їзди

№п/	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Київська	45	м.кв.	3	12	9
2	О.Кошиці	3	м.кв.	3	6	3
3	Станіславського	18	м.кв.		12	
4	Станіславського	32	м.кв.		8	
5	Репіна	18	м.кв.		16	
6	Жуковського	10	м.кв.		16	
7	С.Зулінського	39	м.кв.			24
	Всього		м.кв	6	70	36

Додаток № 7

Виконання плану поточного ремонту або заміни козирьків входу у під'їзди

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Станіславського	32	шт	1	1	
2	Репіна	18	шт		2	
3	С.Зулінського	34а	шт		2	
4	Н.Левицького	8	шт		1	
5	С.Зулінського	4	шт		1	1
6	С.Зулінського	10	шт		1	2
7	Київська	49	шт		2	2
	Всього			1	10	5

Додаток № 8

**Виконання плану поточного ремонту або заміни козирьків
входу у підвальні приміщення**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Київська	154	шт		1	
2	С.Зулінського	47	шт		1	
3	Чайковського	22	шт		1	1
Всього					3	1

Додаток № 9-1

Виконання плану поточного ремонту по заміні вертикальних внутрішньобудинкових інженерних мереж (трубопровід гарячого водопостачання)

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Б.Ступки	17	м/п	16	6	
2	Б.Ступки	3	м/п	12		
3	Б.Ступки	21	м/п		12	
4	Жуковського	12	м/п	4		
5	Репіна	18	м/п	4	46	
6	Б.Ступки	21	м/п		10	
7	пров.1-й Кар'єрний	3	м/п		4	
8	Станіславського	10	м/п		6	
9	Чайковського	15	м/п		9	
10	Талаліхіна	3	м/п		9	
11	Київська	53	м/п		4	16
12	Київська	50	м/п			8
13	Жуковського	10	м/п			8
	Всього:			36	106	32

**Виконання плану поточного ремонту по заміні вертикальних
внутрішньобудинкових інженерних мереж (трубопровід холодного
водопостачання)**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Київська	50	м/п	28	28	
2	Київська	54	м/п	16	16	
3	Київська	56	м/п		4	
4	Київська	58	м/п		8	
5	Київська	53	м/п	16		
6	Станіславського	24	м/п	6	6	8
7	Станіславського	38	м/п	8		6
8	Київська	104	м/п		18	
9	Станіславського	38а	м/п		8	16
10	С.Зулінського	34а	м/п		27	
11	Київська	146	м/п		16	
12	Київська	160	м/п		8	
13	Київська	166	м/п		12	
14	Станіславського	36	м/п			8
15	Станіславського	26	м/п			8
16	Станіславського	21	м/п			16
17	Станіславського	11	м/п			16
	Всього :			74	151	78

Додаток № 9-3

**Виконання плану поточного ремонту по заміні вертикальних
внутрішньобудинкових інженерних мереж (трубопровід каналізації)**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Київська	104	м	20	20	
2	Київська	110	м	12	12	
3	Київська	108	м	16		
4	Київська	122	м	8		
5	С.Зулінського	48а	м	16		
6	Чайковського	22	м	32	6	
7	Талаліхіна	3	м	12	16	
8	Б.Ступки	17	м		9	
9	Б.Ступки	21	м		20	
10	Жуковського	10	м		24	
11	Жуковського	14	м		6	
12	Репіна	18	м		36	
13	Київська	140	м		6	
14	Жуковського	12	м			12
15	Київська	126	м			8
16	Київська	132	м			16
17	Київська	146	м			12
18	Київська	162а	м			24
19	С.Зулінського	37	м			16
	Всього :			116	155	88

Додаток № 9-4

**Виконання плану поточного ремонту по заміні вертикальних
внутрішньобудинкових інженерних мереж (трубопровід опалення)**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Київська	45	м		8	
2	Київська	50	м		12	
3	Київська	53	м		8	
4	Київська	56	м		8	
5	Київська	58	м		4	
6	Київська	60	м		6	
7	Київська	62	м		8	
8	Київська	64	м		8	
9	Київська	66	м		8	
10	Київська	74	м		8	
11	Київська	108	м		4	
12	Київська	110	м		4	
13	Київська	162	м		6	
14	Київська	166	м		6	
15	Київська	168	м		6	
16	Б.Ступки	3	м		9	
17	Б.Ступки	17	м		9	
18	Б.Ступки	21	м		9	
19	Жуковського	10	м		6	4
20	Репіна	18	м		12	12
21	С.Зулінського	34	м		4	
22	С.Зулінського	34а	м		12	
23	С.Зулінського	37	м		8	
24	С.Зулінського	39	м		8	
25	С.Зулінського	47	м		8	
26	С.Зулінського	49	м		6	
27	Жуковського	12	м			4
28	Станіславського	20	м			4
29	Станіславського	24	м			8
30	Станіславського	25	м			8
31	Станіславського	26	м			8
32	Станіславського	38	м			4
33	Станіславського	38а	м			4
34	Чайковського	15	м			8
35	Чайковського	19	м			8
36	Чайковського	21	м			4
37	Чайковського	22	м			12
38	пров.1-й Кар'єрний	3	м			12
	Всього :			0	195	100

Додаток № 10

Виконання плану поточного ремонту електрообладнання електрощитових

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Айвазовського	25	шт	1		
2	Б.Ступки	19	шт	1		
3	Б.Ступки	21	шт	1		
4	Гонти	23	шт	1		
5	Гонти	25	шт	1		
6	Гонти	27	шт	1		
7	Грибоєдова	4	шт	1		
8	Грибоєдова	12	шт		1	
9	Н.Левицького	12	шт		1	
10	Саксаганського	13	шт		1	
11	Саксаганського	15	шт		1	
12	Чайковського	19	шт		1	
13	Чайковського	21	шт		1	
14	С.Зулінського	34	шт		1	
15	С.Зулінського	39	шт		1	
16	Станіславського	11	шт			1
17	Станіславського	18	шт			1
18	Станіславського	20	шт			1
19	Станіславського	22	шт			1
	Всього			7	8	4

Додаток № 11

Виконання плану поточного ремонту по заміні ділянок трубопроводу каналізаційних мереж

№ п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Громова	15	м	16		
2	О.Кошиця	3	м	30		
3	Київська	31	м	28		
4	Київська	58	м	20	6	
5	Київська	60	м	30	8	
6	Київська	110	м		20	
7	Київська	104	м	12		
8	Київська	140	м		20	20
9	Київська	146	м	20		
10	Київська	148	м	16		
11	С.Зулінського	49	м	40		
12	Станіславського	18	м	20		
13	Станіславського	38	м	24		
14	Жуковського	10	м		20	
15	Жуковського	14	м		12	
16	Б.Ступки	17	м		12	
17	Б.Ступки	19	м		12	
18	Б.Ступки	21	м		4	
19	Репіна	18	м		8	
20	Київська	49	м		12	
21	Київська	56	м		6	
22	Київська	62	м		30	
23	Київська	64	м		8	
24	Київська	126	м		10	
25	Київська	132	м		80	
26	Київська	166	м		16	
27	С.Зулінського	6	м		6	
28	Станіславського	20	м		40	
29	Талаліхіна	3	м		12	
30	Саксаганського	15	м		30	
31	Київська	108	м			20
32	Київська	128	м			12
33	С.Зулінського	47	м			16
34	С.Зулінського	48а	м			20
35	Станіславського	9	м			30
36	Станіславського	20	м			26
37	Гонти	21	м			24
38	Гонти	23	м			16
39	Гонти	27	м			16
40	Н.Левицького	12	м			24
	Всього:			256	372	224

Додаток № 12

**Виконання плану поточного ремонту та заміні ділянок трубопроводу
опалення**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Б.Ступки	21	м	90	18	
2	Б.Ступки	3	м		12	
3	Б.Ступки	17	м		30	
4	Гонти	27	м		30	
5	Київська	108	м		30	
6	Київська	146	м		20	
7	Київська	148	м		30	
8	пр.1-й Кар'єрний	3	м		20	
9	С.Зулінського	37	м		50	40
10	С.Зулінського	39	м		60	60
11	С.Зулінського	47	м		90	
12	Станіславського	5а	м		16	
13	С.Зулінського	7	м		16	
14	С.Зулінського	49	м		40	
15	Станіславського	5	м		6	
16	Станіславського	10	м		30	30
17	Станіславського	11	м		30	
18	Станіславського	20	м		40	
19	Чайковського	15	м		30	
20	Чайковського	19	м		20	
21	Грибоєдова	4	м		6	
22	Київська	58	м		8	12
23	Київська	60	м		8	30
24	Київська	66	м		8	
25	Н.Левицького	8	м		6	
26	Н.Левицького	12	м		12	
27	Талаліхіна	3	м		20	
28	Гонти	23	м			24
29	Б.Ступки	19	м			30
30	Київська	50	м			30
31	Київська	56	м			16
32	Київська	166	м			12
33	С.Зулінського	2	м			12
34	Станіславського	9	м			60
35	Станіславського	21	м			30
36	Станіславського	24	м			30
37	Станіславського	25	м			24
38	Станіславського	26	м			30
39	Станіславського	38	м			30
40	Станіславського	38а	м			30
	Всього:			90	686	530

Додаток № 13

**Виконання плану поточного ремонту та заміні ділянок трубопроводу
гарячого водопостачання**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Б.Ступки	17	м	110		
2	Саксаганського	15	м	25	25	
3	Н.Левицького	8	м	30		
4	Чайковського	19	м	20	10	
5	пр.1-й Кар'єрний	3	м		12	
6	Чайковського	15	м		20	30
7	Н.Левицького	12	м		12	45
8	Стрілецька	31	м		20	
	Всього:			185	99	75

Додаток № 14

Виконання плану поточного ремонту по заміні запірної арматури на кулькові крани

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Б.Ступки	21	шт	18	12	
2	Б.Ступки	17	шт	35	12	12
3	Гонти	23	шт		8	
4	пров.1-й Київський	66	шт	12	12	
5	Станіславського	5	шт	6	14	
6	Станіславського	21	шт	8	8	
7	Станіславського	9	шт	4		
8	Станіславського	20	шт	4	6	
9	Станіславського	21	шт		8	
10	Станіславського	38	шт	8		
11	Київська	53	шт	8	8	8
12	Київська	60	шт		4	12
13	Київська	108	шт	20	12	
14	Київська	130	шт	8		
15	Київська	140	шт	8	8	
16	Київська	146	шт		6	6
17	Чайковського	15	шт	4	8	
18	Чайковського	19	шт	4	8	4
19	Чайковського	22	шт	4	4	4
20	С.Зулінського	39	шт	24	8	8
21	С.Зулінського	49	шт	12	6	6
22	Талаліхіна	3	м	3	4	3
23	Б.Ступки	19	шт		6	16
24	Станіславського	5а	шт		24	12
25	Станіславського	11	шт		8	8
26	Станіславського	24	шт		8	8
27	Станіславського	38а	шт		8	8
28	Київська	110	шт		8	4
29	С.Зулінського	23	шт		2	
30	С.Зулінського	33	шт		4	
31	С.Зулінського	34а	шт		24	
32	С.Зулінського	41	шт		4	
33	Гонти	27	шт			24
34	Н.Левицького	12	шт			16
35	Київська	166	шт			4
36	С.Зулінського	37	шт			8
37	С.Зулінського	47	шт			16
	Всього:			190	252	187

Додаток № 15

**Виконання плану поточного ремонту та заміни ділянок трубопроводу
холодного водопостачання**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Б.Ступки	17	м	90		
2	Б.Ступки	21	м	90		
3	Київська	51	м	80		
4	С.Зулінського	49	м	90	30	
5	Жуковського	10	м		74	
6	Чайковського	15	м		36	
7	Чайковського	21	м		16	
8	Київська	53	м		90	
9	О.Кошиці	3	м		40	50
10	Київська	60	м		30	
11	Стрілецька	31	м		40	
12	Київська	146	м			20
13	Н.Левицького	12	м			30
14	Станіславського	38а	м			90
	Всього:			350	356	190

Додаток № 16

Виконання плану поточного ремонту по встановленню світильників з акустичними вимикачами або LED лампами

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	вул.Академіка Янгеля	54а	шт	6	12	
2	вул.Грибоєдова	10	шт	3	6	1
3	вул.Київська	58	шт	6		4
4	вул.Київська	162а	шт	2		2
5	вул.Б.Ступки	3	шт	4	4	
6	вул.Б.Ступки	17	шт	2	2	
7	вул.Саксаганського	15	шт	2	12	
8	вул.Жуковського	14	шт	3		
9	вул.Станіславського	9	шт	5	8	2
10	вул.Станіславського	34	шт	1		
11	вул.Київська	60	шт		4	
12	вул.Київська	110	шт		2	
13	вул.Жуковського	10	шт		4	
14	вул.С.Зулінського	39	шт		6	
15	вул.Київська	53	шт			2
	Всього:			34	60	11

Виконання плану по встановленню або заміні вікон на металопластикові

№п/п	Адреса		Од. виміру	Місце встановлення	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	вул.Київська	154	шт	сх.кл. 1,2 під		8	
2	вул.Київська	108	шт	сх.кл. 2 під		4	
3	вул.С.Зулінського	4	шт	сх.кл. 1,2 під			6
4	вул.Київська	58	шт	сх кл.4 під 5 пов			1
	Всього:					12	7