

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
поточного ремонту житлового фонду за III квартал 2022 рік
МКП «УК «Територія Комфорту»»

№п/п	Назва робіт	Одиниця виміру	План на рік	Фактичне виконання з наростаючим I.II.III кв.
1	Ремонт м'якої покрівлі (згідно додатку №1)	кв.м	650	2725
2	Ремонт шиферної покрівлі (згідно додатку №2)	кв.м.	20	0,5
3	Ремонт під'їздів (згідно додатку №3)	шт.	–	6
4	Відновлення скління місць загального користування (згідно додатку №4)	кв.м.	–	29
5	Ремонт або заміна ділянок водозливних зв'язів, жолобів, труб, колін (згідно додатку №5)	п.м.	–	–
6	Ремонт сходів входу в під'їзди (згідно додатку №6)	шт	6/54	7/60
7	Ремонт або заміна козирків входу в під'їзди (згідно додатку №7)	шт.	7	9
8	Ремонт або заміна козирків входу в підвальні приміщення(згідно додатку №8)		–	1
9	Заміна вертикальних внутрішньо-будинкових інженерних мереж (згідно додатку №9):			
	а	трубопроводу гарячого водопостачання	п.м.	–
	б	трубопроводу холодного водопостачання	п.м.	–
	в	трубопроводу каналізації	п.м.	–
	г	Трубопроводу опалення	п.м.	–
10	Ремонт електрообладнання електрощитових (згідно додатку №10)	шт.	1	15
11	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу каналізаційних мереж (згідно додатку №11)	п.м.	40	147
12	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу опалення (згідно додатку №12)	п.м.	6	21
13	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу гарячого водопостачання(згідно додатку №13)	п.м.	–	18
14	Заміна запірної арматури на кульові крани(згідно додатку №14)	шт.	40	133
15	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу холодного водопостачання(згідно додатку №15)	п.м.	29	235
16	Встановлення світильників з акустичними вимикачами (згідно додатку №16)	шт.	–	36
17	Встановлення або заміна вікон на металопластикові (згідно додатку №17)	шт.	–	–

До плану поточного ремонту МКП «УК «Територія Комфорту»» на 2022р.

Ремонт м'якої покрівлі

№ з/п	Адреса	Об'єм на рік (м ²)	План III квартал	Факт виконання III квартал	Примітка
1	Хм.шосе 81		0	70	
2	Хм.шосе 83		0	70	
3	600 річчя 10		0	35	
4	600 річчя 12		0	10	
5	Юності 3		0	80	
6	Юності 11		0	10	
7	В.Порика 18		0	50	
8	Космонавтів 14		0	20	
9	600 річчя 24		300	160	
10	600 річчя 32		0	110	
11	Космонавтів 11		0	110	
12	Космонавтів 12		0	150	
13	Космонавтів 15		0	10	
14	Космонавтів 19		0	40	
15	Космонавтів 5		0	20	
16	600 річчя 4		0	60	
17	Юності 19		0	12	
18	Юності 27		0	38	
19	Юності 13		0	60	
20			0	0	
	Всього:		300	1115	

До плану поточного ремонту МКП «УК «Територія Комфарту»» на 2022р.

Ремонт шиферної покрівлі

№ з/п		Об'єм на рік (м ²)	План III квартал	Факт виконання III квартал	Примітка
1					
2					
3					
4					
	Всього:		0	0	

До плану поточного ремонту МКП «УК «Територія Комфорту»» на 2022р.

Ремонт під'їздів

№ з/п	Адреса	Об'єм на рік (м ²)	План III квартал	Факт виконання III квартал	Примітка
1	Келецька 94		0	1	
2	Келецька 84		0	1	
	Всього:		0	2	

До плану поточного ремонту МКП «УК «Територія Комфорту»» на 2022р.

Відновлення остіклення сходових клітин

№ з/п	Адреса	Об'єм на рік (м ²)	План III квартал	Факт виконання III квартал	Примітка
1	Юності 25		0	4,17	
2	Юності 27		0	10,76	
3	Космонавтів 5		0	8,1	
4	Космонавтів 8		0	1,51	
5	Космонавтів 14		0	3,26	
6	Хм.шосе 81		0	1,14	
7					
	Всього:		0	28,94	

До плану поточного ремонту МКП «УК «Територія Комфорту»» на 2022р.

Ремонт та заміна водозливних зв'язів, жолобів, труб

№ з/п	Адреса	Об'єм на рік (м ²)	План III квартал	Факт виконання III квартал	Примітка
1					
	Всього:		0	0	

До плану поточного ремонту МКП «УК «Територія Комфорту»» на 2022р.

Ремонт сходів та входів в під'їзди

№ з/п	Адреса	Об'єм на рік (м ²)	План III квартал	Факт виконання III квартал	Примітка
1	Юності 19		0	2/18	
2	Юності 11		2/18	2/18	
3					
	Всього:		2/18	4/36	

До плану поточного ремонту МКП «УК «Територія Комфорту»» на 2022р.

Ремонт козирків входів в під'їзди

№ з/п	Адреса	Об'єм на рік (м ²)	План III	Факт виконання III квартал	Примітка
			квартал		
1	600 річчя 10. 1 П.		0	1	
2	Юності 11. 6 П		0	1	
3	Юності 19. 6 П		0	1	
4	Космонавтів 6. 4 П.		0	1	
	Всього:		0	4	

До плану поточного ремонту МКП «УК «Територія Комфорту»» на 2022р.

Ремонт козирків входів в підвальне приміщення

№ з/п	Адреса	Об'єм на рік (м ²)	План III квартал	Факт виконання III квартал	Примітка
1	Космонатів б. 4 П.		0	1	
2					
3					
4					
	Всього:		0	1	

До плану поточного ремонту МКП «УК «Територія Комфорту»» на 2022р.

Ремонт електрообладнання електрощитових

№ з/п	Адреса	Об'єм на рік	План III квартал	Факт виконання III квартал	Примітка
1	Космонавтів 5		0	1	
2	Космонавтів 15		0	1	
3	Космонавтів 18		0	1	
4	Хм.шосе 81		0	1	
5	Хм.шосе 89		0	1	
6	Юності 27		0	1	
7	Юності 13		0	1	
8	Космонавтів 14		0	1	
9	600 річчя 24		0	1	
10	600 річчя 14		0	1	
11	Келецька 84		0	1	
12	600 річчя 12		0	1	
13					
14					
	Всього:		0	12	

До плану поточного ремонту МКП «УК «Територія Комфорту»» на 2022р.

Каналізаційні мережі. Ремонт та заміна ділянок трубопроводів

№ з/п	Адреса	Об'єм на рік (м ²)	План III квартал	Факт виконання III квартал	Примітка
1	Юності 14		0	10	
2	Космонавтів 6		0	29	
3	Космонавтів 12		0	4	
4	Хм.шосе 77		0	5	
	Всього:		0	48	

До плану поточного ремонту МКП «УК «Територія Комфорту»» на 2022р.

Теплопостачання. Ремонт та заміна ділянок трубопроводів

№ з/п	Адреса	Об'єм на рік (м ²)	План III квартал	Факт виконання III квартал	Примітка
1	Хм.шосе 81		0	3,3	
2	Хм.шосе 83		0	7,5	
3	Порика 6		0	4	
	Всього:		0	14,8	

До плану поточного ремонту МКП «УК «Територія Комфорту»» на 2022р.

Гаряче водопостачання. Ремонт та заміна ділянок трубопроводів

№ з/п	Адреса	Об'єм на рік (м ²)	План III квартал	Факт виконання III квартал	Примітка
1	Келецька,94		0	9	
	Келецька 84		0	3,5	
	Всього:		0	12,5	

До плану поточного ремонту МКП «УК «Територія Комфорту»» на 2022р.

Заміна запірної арматури на кулькові крани

№ з/п	Адреса	Об'єм на рік (шт.)	План III квартал	Факт виконання III квартал	Примітка
1	600 річчя 32		0	24	
2	Юності 3		4	3	
3	Космонавтів 8		0	1	
4	Юності 11		18	1	
5	Келецька 84		0	2	
6	Келецька 94		0	2	
7	Шевченка 31		0	6	
8	Юності 19		0	1	
9	Юності 14		0	4	
10	Хм.шосе 81		0	21	
11	Порика 6		0	2	
12	Келецька 92		0	1	
13	Хм.шосе 83		0	3	
14	Космонавтів 3		0	1	
15	Космонавтів 18		0	4	
	Всього:		22	76	

До плану поточного ремонту МКП «УК «Територія Комфорту»» на 2022р.

Холодне водопостачання. Ремонт та заміна ділянок трубопроводів

№ з/п	Адреса	Об'єм на рік (м.п.)	План III квартал	Факт виконання III квартал	Примітка
1	Космонавтів 12		0	3,6	
2	Юності 19		0	2	
3	Келецька 84		0	3	
4	Юності 14		0	11	
5	600 річчя 10		0	3	
6	Юності 17		0	0,5	
	Юності 25		0	2	
	Всього:		0	25,1	

До плану поточного ремонту МКП «УК «Територія Комфорту»» на 2022р.

Встановлення світильників з акустичними вимикачами.

№ з/п	Адреса	Об'єм на рік (м ²)	План III квартал	Факт виконання III квартал	Примітка
1	Шевченка 31		0	36	
	Всього:		0	36	

До плану поточного ремонту МКП «УК «Територія Комфорту»» на 2022р.

Встановлення або заміна вікон на металопластикові

№ з/п	Адреса	Об'єм на рік (м ²)	План III квартал	Факт виконання III квартал	Примітка
1					
	Всього:		0	0	